

# 大台北區瓦斯股份有限公司

## 104年05月份汰換管線計畫表

| 序號    | 工程編號      | 壓力別 | 埋設位置                | 管材管徑  | 埋設長度(M) | 預定日期       |
|-------|-----------|-----|---------------------|-------|---------|------------|
| 1     | 工支603-020 | 低   | 和平東路2段134號後         | φ 80  | 267     | 5月-1日~10日  |
| 2     | 工支103-062 | 低   | 德昌街185巷52號側         | φ 80  | 26      | 5月-1日~2日   |
| 3     | 工支604-089 | 低   | 通化街165巷18號前~24弄口    | φ 80  | 35      | 5月-2日~3日   |
| 4     | 工本508-045 | 低   | 民權東路3段3~5號側         | φ 80  | 10      | 5月-4日~4日   |
| 5     | 工支306-025 | 低   | 公園路20巷3號前           | φ 80  | 8       | 5月-4日~4日   |
| 6     | 工支310-020 | 低   | 哈密街54-1號後           | φ 80  | 20      | 5月-5日~6日   |
| 7     | 工支406-020 | 低   | 齊東街82巷9號側           | φ 80  | 21      | 5月-7日~8日   |
| 8     | 工本606-331 | 低   | 延吉街(八德路3段口~延吉街9號前)  | φ 100 | 115     | 5月-8日~12日  |
| 9     | 工本503-072 | 低   | 辛亥路2段與復興南路2段叉口(西北側) | φ 100 | 10      | 5月-12日~13日 |
| 10    | 工本507-033 | 低   | 長安東路2段157巷至龍江路46巷口  | φ 100 | 80      | 5月-14日~18日 |
| 11    | 工支508-015 | 低   | 和平東路2段256巷口~18號前    | φ 80  | 70      | 5月-16日~21日 |
| 12    | 工本703-011 | 低   | 富陽街55巷15號右後         | φ 100 | 10      | 5月-21日~22日 |
| 13    | 工本508-076 | 低   | 合江街69巷口             | φ 150 | 10      | 5月-23日~24日 |
| 14    | 工本603-147 | 低   | 富陽街21巷3號前           | φ 150 | 12      | 5月-25日~26日 |
| 15    | 工本304-060 | 低   | 泉州街57號側             | φ 100 | 13      | 5月-27日~29日 |
| 16    | 工本703-040 | 低   | 富陽街55巷32號前          | φ 100 | 10      | 5月-30日~31日 |
| 件數合計： |           | 16  | 件                   | 長度合計： |         | 717 M      |

